



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 58 del 07/04/2015

OGGETTO :

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI N.224 LOCULI CIMITERIALI:
RISOLUZIONE CONTRATTO ART.136 d.IGS.163/2006 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi;

Richiamato il Regolamento di contabilità;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e procedurale espressi ai sensi degli artt. 49, 151 comma 4 e art. 183 comma 9 ed il parere del segretario comunale espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2 e art. 97 comma 4 lett. b);

RICHIAMATE integralmente:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del REG del 21.06.2010;
- la successiva deliberazione di G.M. n° 69 del 24.10.2011;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 28.03.2012 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche tra le quali la *"Concessione di Lavori pubblici per la progettazione esecutiva e la realizzazione di n. 224 loculi cimiteriali e opere accessorie"*;
- vista la Determinazione n°49 del 2012 con cui si approvavano i termini e le procedure di gara e si prendeva atto di tutte le procedure e atti precedentemente assunti dall'ente;
- il rilascio dei codici di gara da parte dell'Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici:
Cod. CIG ZEB04A76DD
Cod. CUP C63812000050007
- la procedura di Gara, prot. 2488 del 23.04.2012;
- la Determinazione n°83 del 06.07.2012 di aggiudicare in via provvisoria alla ditta GRA.COS. di Secinaro (AQ);
- la Determinazione n°113 del 21.09.2012 di aggiudicare in via definitiva alla medesima ditta;
- Il verbale n. 01 di consegna dei lavori del 21 settembre 2012 ai sensi dall'art. 153 comma 4 del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- La sottoscrizione dello Schema del Contratto di Appalto, prot. 7129 del 21.11.2012 da parte della ditta GRA.COS. di Secinaro (AQ);

- L'atto di cessione di ramo d'azienda tra GRA.COS. Srl e Golden Stream Srl. , rogato in Chieti in data 15.04.2014;
- Il verbale di ripresa dei lavori sotto le riserve di legge in data 25.05.2014;
- La Determinazione n. 116 del 15.07.2014 relativa alla definitiva presa d'atto della cessione del ramo di azienda tra la ditta GRA.COS. di Secinaro (AQ) e la ditta Golden Stream Srl. di Roma;
- La sottoscrizione dello Schema del Contratto di Appalto, prot. 4744 del 15.07.2014 da parte della ditta Golden Stream Srl. di Roma, nella figura dell'amministratore, socio unico e legale rappresentante, Sig. Raffaele Del Bianco, nato a Scerni il 13.01.1951;
- il V ed Ultimo SAL in data 22.07.2014 a firma del Direttore dei Lavori e del RuP, che lo assimilato a tutti gli effetti di legge a Stato di Consistenza dei Lavori, essendo relativo;

DATO ATTO

- Che a partire dalla data di percezione del V SAL, 22.07.2014, la ditta Golden Stream Srl. ha fatto interrotto senza autorizzazione alcuna i lavori di che trattasi;
- Che mai il Direttore dei Lavori, il RuP, ovvero qualsivoglia organo amministrativo e/o di Polizia del Comune ha mai dato disposizioni di sospensioni o proroga dei lavori;

RICHIAMATO il verbale in data 16 ottobre 2014, prot. 6766 del 16.10.2014, con il quale l'Amministrazione ha richiesto (ed ottenuto), con atteggiamento conciliatorio, la riconsegna anche parziale dei lavori da parte dell'impresa quale necessità improcrastinabile, ad azione inderogabile e perentoria dal Sindaco, quale ufficiale di sanità, al solo fine di rendere possibile la tumulazione delle salme ancora sprovviste di allocazione;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha tentato di risolvere bonariamente l'insorgente controversia determinata dall'inoperosità della ditta, al solo fine di evitare azioni di sequestro dei luoghi ovvero di rivalsa dell'Amministrazione, quindi ovvero escussione delle garanzie fideiussorie in un momento di gravi difficoltà per le imprese;

RICHIAMATA la lettera di sollecito del Direttore Lavori, prot. 953 del 08.02.2015, inviata all'Amministrazione Comunale e alla Golden Stream Srl. relativa all'adozione di provvedimenti risolutivi nei confronti della ditta esecutrice, nell'incombenza delle molteplici responsabilità ricadenti sulla Ditta, sulle figure preposte e sul Comune di Bussi, anche in materia di dovere di surroga in caso di inerzia dell'appaltatore, a fronte delle violazioni dei diritti contrattuali, nonché dei doveri ausiliari, ai sensi del Codice Civile;

DATO ATTO che dalla nota del Direttore dei Lavori decorrono i termini inderogabili per le controdeduzioni, nonché per la risoluzione bonaria della insorgente controversia.

ATTESO che il "Tempo utile per la ultimazione dei lavori", ai sensi e per gli effetti del Contratto e della Determinazione di affidamento era fissato in giorni 90 (novanta) a far data dalla data di consegna dei lavori, determinata ai fini contabili al 25.05.2014, quindi con scadenza determinatasi alla data del 25.08.2014, mai sospesa e mai prorogata.

CHE il cantiere risulta abbandonato e privo di guardiania dal giorno della redazione del V ed Ultimo SAL, in data 22.07.2014,

CHE a far data dal 25.08.2014 la Ditta Golden Stream Srl. risulta inadempiente e che il ritardo accumulato dall'impresa esecutrice è quantificato, alla data della odierna, in 220 giorni e che pertanto, in via di principio la sanzione dell' 1% giornaliero prevista nel Disciplinare di Gara sottoscritta dalla GRA.COS. e trasferita alla Gondenstream Srl. cumula nell'aliquota max. del 10% della cifra rimanente dell'affidamento, da assommare alle incombenze determinate dalle insolvenze nei confronti dei tecnici e degli obblighi derivanti dall'eventuale registrazione in caso di controversia;

RICHIAMATO integralmente l'articolo 136 del Codice dei Contratti avente ad oggetto "Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo":

ATTESO che, scaduto il termine assegnato, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo il direttore dei lavori ha verificato in contraddittorio con l'appaltatore, alla presenza del RuP, del Sindaco e dell'Assessore Competente, nonché dei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale i macati effetti dell'intimazione impartita;

CHE detta procedura esortativa e conciliativa è stata ripetuta 2 volte consecutivamente senza sortire effetto, secondo quanto correttamente riportato nella su richiamata nota della DL prot. 953 del 08.02.2015,

DATO ATTO infine che dalla richiesta di accertamento DURC inoltrata dall' Ufficio Tecnico è risultato che la Ditta Golden Stream Srl. non risulta in regola con i pagamenti;

DETERMINA

la narrativa di cui sopra e tutti gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non fisicamente allegati;

di disporre, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti, la "Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo" relativamente alla Concessione di Lavori Pubblici in oggetto, già affidato alla ditta GOLDEN STREAM Srl di Roma, giusto schema di contratto Prot. n. 4744 del 15.07.2014;

di demandare ad altro provvedimento da assumere l'ausilio della Struttura Tecnica di Supporto al Rup, la valutazione di tutti gli adempimenti ed oneri conseguenti e consequenziali, incluso la revisione del QTE, l'approntamento delle opere necessarie per la funzionalità delle strutture funerarie e la richiesta regolarizzazione della posizione delle figure tecniche in ragione del principio di sussidiarietà di cui agli artt. 2041, 2042 del Cod. Civile;

Il RuP

Arch. Angelo Melchiorre

SETTORE: SETTORE TECNICO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 07-04-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 03-06-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 03-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
